



REFERAT

Vedlegg 2.

Fra: Samkjøring tekn. anlegg- slutfasen

Sak:

Møte nr: 04

Sted:	Byggeplass	Dato:	01.09.14	Kl.:	12.00
Møteleder:	Sven	Referent:	Sven Hansen		
Deltakere:					
	Kristian Jonstang		HR Prosjekt		
	Øyvind Kjær		Alt Installasjon		
	Atle Malm		Alt Installasjon		
	Trond Brynildsen		VKV		
	Øyvind Sogn		Gran VVS		
	Øyvind Styrvold		Veidekke Entreprenør		
	Terje Aasen		Veidekke Entreprenør		
	Kurt Schjølberg		Re Kommune		
	Håkon		Re Kommune		
Referatet sendes til:					
	Deltakere +		HR Prosjekt		
	Arne Surèn		Alt Installasjon		
	Terje Rønning		Gran VVS		
	Georg Gran		Veidekke Entreprenør		
	Roar Kristiansen		Norconsult		
	Trygg Konradsen				
Neste møte: Ved behov					
Sted:		Dato:		Kl.:	

VEIDEKKE		REFERAT		Side 2	av 4
Prosjekt: 33167 Re Omsorgsbygg		FRA: Samkjøring tekn. Anlegg - slutfasen		Dato: 01.09.14	Sign: SHa
Sak nr.	Tekst			Tidsfr./Uke ansvar	
	Generell info <ul style="list-style-type: none"> • Alt av bygningsmessige arbeider skal ferdigstilles til 15.09.14 • Brannkonsulenten gjennomfører «Fullskalatest» 07.10.14 • Trykktest av hele bygget 15.10.14 				
1.03	<u>Vestfold Klima & Ventilasjon</u> Pc til SD-anlegg kan komme til byggeplass tidlig i uke 24 og starte med programmering 24.06.14 Espen har åpnet linje inn til bygget og Trond kan sette opp SD-pc. Oppstart uke 27 18.08.14 Skal i gang i uke 34. Må være «ferdig ferdig» i uke 38 01.09.14 VKV mangler linje inn, det var ikke bare en vanlig linje inn! VKV er klare for å starte montasjen, men får ikke gjort noe uten linje. Kurt kontakter Espen som kommer ned å etablere åpen linje inn og VKV kan starte arbeidet med SD-pc			Uke 24	Trond
				Uke 27	Trond
					Trond
04.01	Fremdrift:☺ Innregulering i 3 etg utføres i uke 37 (ihht fremdriftsplanen) Protokollene for innreguleringene legges ut i FDV mappe på prosjektplassen.				
04.02	VKV har mottatt mail med spørsmål om minikjøkken uten ventilator. Avtalen fra prosjekteringen var at 2 plater ikke skulle ha avtrekk. På ett par kjøkken i 1 etg, nord er det satt opp ventilator, men ikke ventilasjonskanaler. Anbefaler å sette inn kullfilter. Trond kontakter Kjell Terje (Carlsen-Fritzø) om tekn spesifikasjoner og monterer kullfilter.			Uke 36-37	Trond
2.04	<u>Alt Installasjon</u> I mangelliste fra Elevator er det flere mangler på elektro. Øyvind Kjær får liste fra Terje og svarer på denne til Elevator 18.08.14 Hva er status? 01.09.14 Brannsignal gjenstår, men det monterer heismontørene ved igangkjøring. Ellers er Alt Inst. ferdig			Uke 26	Øyvind K
04.03	Fremdrift:☺ Alt Inst. er ferdig med testing av 3 etg (ihht fremdriftsplan) Er i gang med «samkjøring av hele bygget» (ihht fremdriftsplan)			Info	
04.04	Alt Inst. etterlyser tilbakemelding på opplæringsplanen som			Uke 36-	Kristian

VEIDEKKE		REFERAT		Side 3	av 4
Prosjekt: 33167 Re Omsorgsbygg		FRA: Samkjøring tekn. Anlegg - slutfasen		Dato: 01.09.14	Sign: SHa
Sak nr.	Tekst			Tidsfr./Uke ansvar	
04.05	<p>ble oversendt før sommerferien. BH sjekker opp med kommunen og gir tilbakemelding</p> <p>Gran VVS Fremdrift: ☺</p> <ul style="list-style-type: none"> • Innregulering av vannmengder er utført, rapport legges ut i FDV mappe på prosjektplassen. • Igangkjøring og testing av gasskjele er utført, rapport legges ut i FDV mappe på prosjektplassen. • Igangkjøring og testing av varmpumpe er utført, rapport legges ut i FDV mappe på prosjektplassen. <p>Veidekke Avklaringer mot kommunen som må avklares. VD hadde møte med HR Prosjekt 19.08.14</p> <p><u>Teleslynge</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Alt skulle ha gitt en pris i juni • Alt gir pris på kabel over himling – snarest • Endelig avklaring..... <p>01.09.14 Møte i dag, bestilling sendes direkte <u>Sykesignal/ telefoni</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Løsningen er i hovedsak avklart ASCON system • Alt gir pris på avklart løsning • Endelig avklaring..... <p>01.09.14 Møte i dag, bestilling sendes direkte <u>TV</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Hospital TV • 40`` installeres av Expert • Denne leveransen er i hovedsak direkte til BH • Kabling og signal leveransen fra Alt?? • Endelig avklaring..... <p>01.09.14 Møte i dag, bestilling sendes direkte <u>Tilluft i vaktmestergarasjen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Det er ikke ventilasjon i dette rommet • Pga fuktighet og kondens bør det legges • Endelig avklaring..... <p>01.09.14 Møte i dag, bestilling sendes direkte</p>			37	
3.05					
3.06	<p>Re Kommune Re Kommune må bestille alarmlinje til heisene. Skal være safe-tel</p> <p>01.09.14 Kurt har avtalt med heismontørene at de får sim kort</p>			18.08.14	Kurt

VEIDEKKE		REFERAT		Side 4	av 4
Prosjekt: 33167 Re Omsorgsbygg		FRA: Samkjøring tekn. Anlegg - slutfasen		Dato: 01.09.14	Sign: SHa
Sak nr.	Tekst	Tidsfr./Uke ansvar			
3.07	når de kommer og igangkjører. I kontrakten står det: <i>Første utkast til FDV og sluttdokumentasjon skal fremlegges byggherren minimum 10 uker før overtakelse.</i> VD sjekker om det er nødvendig når alt vil være komplett til midten av september. 01.09.14 BH godkjenner at FDV leveres i slutten av september.	Info		Sven	
04.06	Det stilles spørsmål om hva som skal gjøres med gammelt kjøkken utstyr, som skal inn? Dette har vært diskutert lenge uten at det har skjedd noe, men nå er det for sent. Dette må tas etter overlevering.	Info			